

Til
SCR@ENERGINET.DK
Energinet
Systemansvar
Systemydelse
Sisse Friis Hansen

Dok. ansvarlig: CAC
Sekretær:
Sagsnr: s2018-443
Doknr: d2021-35460-2.0
17. november 2021

ENERGINETS ANMODNING OM UDSÆTTELSE AF INDTRÆDEN PÅ MARI/PICASSO

Dansk Energi takker for muligheden for at kommentere på Energinets anmodning om udsættelse af MARI/PICASSO indtræden.

Energinets anmodning om udsættelse af tiltrædelse af de europæiske mFRR og aFRR platforme fra juli 2022 til juli 2024 er en meget stor forsinkelse i danske markedsaktørers adgang til de kontinentale markeder for systemydelse. Forsinkelsen er meget beklagelig og vækker betydelig bekymring om validiteten i Energinets tidsplaner. Samtidig reduceres fordelene ved at bibeholde planen med at udvikle et nordisk set-up som skridt på vejen til de europæiske platforme betydeligt.

Anmodningen om udsættelse er yderligere udformet med afsæt i sidste udkald for tidsfristen af MARI/PICASSO-implemtering frem for som et realistisk bud på processen og tidsplanen fremover. Dermed tjener den primært som risikoafdækning i Energinets tidsplan frem for som aktiv risikominimering i markedsaktørers omstilling og investeringsbeslutninger i overgangen til MARI/PICASSO-platformene.

Vi opfordrer til, at Energinet og de øvrige nordiske TSOer hurtigst muligt fastlægger en revideret og realistisk tidsplan for tilslutning til MARI/PICASSO frem for bare at skubbe implementeringen til den sidst mulige dato i lovgivningens tidsfrist. En revideret og realistisk tidsplan er nødvendig for at markedsaktører kan planlægge de nødvendige interne processer og omstillinger, som MARI/PICASSO-implemteringen kræver.

Det er vigtigt, at Energinet ikke negligerer, at overgangen til de europæiske platforme er en stor øvelse for markedsaktører, og der bør ligeledes være fokus på at sikre tilstrækkelig tid til aktørernes implementering for at mindske den operationelle og projektmæssige risiko på aktørsiden.

Desuden er det vores forståelse, at tidsplanerne for MARI-implemtering og PICASSO-implemtering er internt afhængige og trinvis i den forstand, at MARI-implemtering skal

afsluttes en vis periode inden PICASSO-implementering. Det må betyde at begge tidsplaner ikke kan have en bagkant i juli 2024, og Energinet og de øvrige nordiske TSOer bør straks afspejle dette i tidsplanerne.

Endelig bør Energinet og de øvrige nordiske TSOer sikre, at alle de nordiske budområder indtræder på de europæiske platforme samtidig.

Med venlig hilsen
Dansk Energi

Carsten Chachah